報

文 水 程 近

年十月卅一日開工以來, 已完成及正進行中之各項主要工作 完成及正進行中之各項主要工作,分別說明如次:尤以目前主壩填築工程,質量之佳已達高峯,兹將 有關工程計劃情形 已完成之工程: 曾文水庫工程鉅大,效益深遠 不擬贅述,工程進行情形自五十六 近數年來報章雜誌多有介紹, 已三年有餘, ,早爲各方所矚目 情形甚爲良好

通水。同年九月七日芙安颱風過境時,曾文溪壩 導水隧道工程:導水隧道有 二公尺,共長二千三百餘公尺, 隧道均能安全導水 游流量曾達三、一〇〇秒立方公尺 一月十三日及五十九年六月十 發揮導水功能。 一、二號兩 ,分別於五十八一號兩條,直徑 二日先後完成 , 條 遵

道工程係由行政院退除役官兵輔導委員

千餘萬元,另由曾文水庫工程局供給材料等費一會榮民工程處承包興建,工作費達新臺幣四億三 〇噸,水泥六三、二六七噸, 炸藥二六五噸。 工程中使用主要材料 餘萬元,共計六億餘元佔全部工程費十分 爲: 鋼支架料三、七 鋼筋二、七九六

○立方公尺,平均每日填方一○、三○○立方公高度標高一六五公尺,總填方一、三三四、二○ 擋水壩工程:擋水壩爲主壩壩體之一部份 尺,最高記錄一天填方達二〇、九〇〇立方公尺 二月五日開始填方,五十九年五月廿日達成設計 本工程於五十八年十 在於遏阻上游溪水 , 使之循導水隧道達於下游 一月底完成清理壩基,十



曰集水區水 次應用 費內,此項工程中曾使用重量級機具如三•二五榮民工程處承包,本工程工作費合併於主壩工程/ 擋水壩工程亦由行政院退除役官兵輔導委員會 立方公尺機鏟及卅五噸傾卸車等 0 上保持工程:由於石門水庫之淤沙情形 ,在本省均屬首

九、〇四〇公頃修建丁壩護岸等一、〇八四公尺去三年計已完成坍塌地處理十七處,坡地植生四提供一億元專款分年辦理,現已進入第四年,過提供一億元專款分年辦理,現已進入第四年,過為關切,曾文水庫上游水土保持工程,悉委託山縣重,嘗使各方面對曾文水庫之水土保持工程倍

正進行中之工程 :

一主壩及溢洪道工程: 門時進行 將利用溢洪道開挖之土方,故此兩項工作必須「壩及溢洪道工程:由於塡築主壩之大部份材料 0

改道後開始,至十月底完成。經實測沿壩軸之河主壩基礎清理,於五十九年元月當曾文溪溪流 床最低處標高爲 <u>·</u> 六六公尺 。而設計壩頂

— 36 *—*

標高爲二三五公尺,是大壩之最大高度爲一三三 兩道,深入河床下七〇公尺,連同主壩中心之黏 同擋水壩部份已完成二、五二二、五〇〇立方公 土心墙,形成一不透水層,上下共達二百餘公尺 |三五・〇〇公尺,尚有一〇一公尺。||六强,平均標高已達一三四公尺,距設計標高 (,爲設計數量九百六十四萬立方公尺之百分之 用以堵塞溪流而成水庫。主壩塡方,至目前連 三四公尺。在大壩壩基中心部份

○○○立方公尺經處理後移塡壩體。 ○立方公尺百分之二八・九,挖方中有九一○、 二四〇立方公尺,約為設計量六、四八〇、〇〇 此項工程,連同溢洪道及電廠等土木部份亦均 溢供道開挖,至目前累計已完成一、七七六、

地下電廠及附屬通道工程:本工程土木部份,首 先開挖自主壩下游左岸通達電廠之隧道,全長三 目前已完成開挖土石方一七二、五〇三立方公尺 處承包,承包總價爲二十二億餘萬元。 八九公尺,已於五十九年三月開工,八月完成,

發交行政院退除役官兵輔導委員會榮民工程管理

形情趕趲夜日作工築堆壩主



形情行進挖開道洪溢

(重 刻己步入正規,一切均照計劃循序進行,在進行中之工程計防砂壩一座,丁壩六座,和/處,預計均可在汛期前全部完工。 全文水庫工程,預定工期六年,五十六年十月 底開工,六十二年底完成,初期工程由於水庫方 底開工,六十二年底完成,初期工程由於水庫方 底開工,六十二年底完成,初期工程由於水庫方 (重集水區水土保持工程:E、)

約爲設計量四五、一六○立方公尺百分之一○。五三・二○,混凝土澆置四、五四一立方公尺,

約為設計數量三二三、九〇〇立方公尺百分之

信 貟 運 驗豐富 全 可

德和汽車貨運限公司

電話:五五二九五七高雄市大義街六五號